Tel.  Fax 0942734730

Dott. Ing. Mariagrazia CRINO'

email : mariagraziacrino@yahoo.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA
DOTT. ING. MARIA GRAZIA CRINO'
Sez. A
N. 2232

***-PROGETTO ESECUTIVO-(come di cui all'art.33 del D.P.R. 207/10 Regolamento di attuazione della legge sui contratti pubblici relativi a lavori e forniture, ai sensi dell'Articolo 5 della legge 163/2006 e successive modificazioni).***

Comune di GIARDINI NAXOS (ME)

Progetto dei lavori di:

CENTRO DI AGGREGAZIONE GLOBALE
Riqualificazione, miglioramento sismico, abbattimento delle barriere architettoniche, efficienza energetica del fabbricato comunale in via Chianchitta

DATA:

AGGIORNATO:

Allegato:

CRONOPROGRAMMA LAVORI
(aggiornato)

TAVOLA:

9.7

IL TECNICO

File:

RIEPILOGO:Prev. 20/01/2014 - 02/01/2015 = 348 gg.  Giorni lavorativi Prev.243 gg

| LAVORI | IMPORTI | INIZIO | FINE | GIORNI |
|---|---|---|---|---|
| 1.- ALLESTIMENTO CANTIERE | 0,00 | 20/01/2014 | 24/01/2014 | 5 |
| 2.- DEMOLIZIONI | 54.210,45 | 25/01/2014 | 07/02/2014 | 14 |
| 3.- STRUTTURE IN C.A. | 150.586,77 | 08/02/2014 | 08/04/2014 | 60 |
| 4.- IMPIANTI | 206.653,10 | 08/06/2014 | 06/08/2014 | 60 |
| 5.- MURATURE, TRAMEZZI E VESPAI | 119.745,65 | 09/04/2014 | 07/06/2014 | 60 |
| 6.- PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E INFISSI | 182.856,34 | 07/08/2014 | 14/11/2014 | 100 |
| 7.- IMPERMEABILIZZAZIONI, COLORI, VERNIC | 29.654,69 | 15/11/2014 | 27/12/2014 | 43 |
| 8.- SMONTO CANTIERE | 0,00 | 28/12/2014 | 02/01/2015 | 6 |

| | GENNAIO/14 | FEBBRAIO/14 | MARZO/14 | APRILE/14 | MAGGIO/14 | GIUGNO/14 | LUGLIO/14 | AGOSTO/14 | SETTEMBRE/14 | OTTOBRE/14 | NOVEMBRE/14 | DICEMBRE/14 | GENNAIO/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARZIALI | 27.105,22 | 79.810,24 | 77.802,65 | 63.984,84 | 61.868,58 | 93.187,35 | 106.770,77 | 66.379,39 | 54.856,90 | 56.685,47 | 36.634,19 | 18.620,39 | 0,00 |
| PROGRESSIVI | 27.105,22 | 106.915,47 | 184.718,12 | 248.702,96 | 310.571,54 | 403.758,89 | 510.529,65 | 576.909,05 | 631.765,95 | 688.451,42 | 725.085,61 | 743.706,00 | 743.706,00 |
| MESE | GENNAIO/14 | FEBBRAIO/14 | MARZO/14 | APRILE/14 | MAGGIO/14 | GIUGNO/14 | LUGLIO/14 | AGOSTO/14 | SETTEMBRE/14 | OTTOBRE/14 | NOVEMBRE/14 | DICEMBRE/14 | GENNAIO/15 |